

Pilotprojekt Freifunk Kommune Gera	Protokoll 4. Sitzung	01.03. 2016
	Lenkungsgruppe	

Datum: 01.03.2016
Uhrzeit: 16:00 – 17:45
Ort: Rathaus, Raum 125

Teilnehmer: Dieter Laudenbach (AG Bürgerhaushalt)
Lutz Rak (Freifunk Verein Gera)
Ingo Menke (AG Bürgerhaushalt)
Dr. Tobias Werner (Stadt Gera)
Steven Müller (Stadt Gera)

Protokollführer: S. Müller

TOP 1 Organisatorische Festlegungen

Das Protokoll der Sitzung vom 16.02.2016 wird einstimmig genehmigt.

Herr Rak organisiert für die Mitglieder der Lenkungsgruppe die Bereitstellung eines geschützten Online-Arbeitsbereiches zur gemeinsamen Ablage von Dokumenten und einer Diskussionsplattform.

Die Kontaktdaten des neuen Lenkungsgruppenmitglieds, Herrn Mario ten Venne, werden von Herrn Rak zugearbeitet.

TOP 2 Review Projektstand

Ein Ausdruck des Projektzeitplans liegt allen Mitgliedern zur Einsicht vor.

Die Struktur des Projektplans und der Arbeitspakete wird erläutert.

In Q1-16 ist AP 2 zu bearbeiten.

2.1 Sachstand Bearbeitung AP 2

Ziel: Definition und Aufbau der Rahmenbedingungen für die Projektdurchführung

Sachstand:

- Lenkungsgruppe ist gegründet und arbeitet. Datenaustausch und Kommunikationsplattform muss noch geschaffen werden.
- AG Technik ist eingerichtet (verantwortlich Herr Deckert)
- AG Repair Café ist noch offen
- AG Inhalt ist eingerichtet (verantwortlich Herr Laudenbach)
- LOI ist noch offen, Diskussion eines Entwurfs nächste LG-Sitzung
- Fördermittel: Konten und Kostenstellen sind beantragt. Ein Mittelabruf beim TMWWDG über 10.000 € ist abgesendet.

Feststellung: Projektverlauf und Bearbeitungsstand liegen im Zeitplan.

TOP 3 Beschaffung und Vergabe

3.1 Beschaffung Teststellung

Es liegt ein Bedarfsmeldung der AG Technik für Geräte zum Aufbau einer Teststellung vor.

Festlegung:

1. Die Geräte der Liste werden von der Stadt Gera beschafft.
2. AG Technik soll Backbone-Konzept verschriftlichen und vorlegen (AP 3.1).

3.2 Grundsatz Vergabe und Inventarisierung

Abstimmung mit Rechtsabteilung gemäß 2. LG-Sitzung ist erfolgt

Festlegung:

- Vergaben werden grundsätzlich durch Stadtverwaltung Gera realisiert
- Eigentümer Backbone und weiterer Sachgegenstände ist die Stadt Gera
- Betreiber Backbone und weiterer aus dem Projekt entstehender Einrichtungen ist für die Projektlaufzeit der Freifunkverein. Im Laufe des Projektes ist die nachfolgende Betreiberschaft zu entwickeln und vertraglich zu regeln.

TOP 4 Standorte

Herr Rak erstellt eine Liste nichtstädtischer Objekte, die für Backbonestandorte geeignet erscheinen. Diese Liste ist von Herrn Rak weiter zu untersetzen.

Die Eigentümerermittlung und Prüfung kann durch Dr. Werner erfolgen. Die Prüfung verursacht Kosten zu Lasten des Projektes.

Festlegung:

1. Anforderungen an Backbonestandorte sind von der AG Technik generisch zu definieren und konzeptionell zu beschreiben.
2. Zur Vorbereitung der Eigentümergespräche ist von der AG Technik eine auf dem Konzept basierende Checkliste mit Kriterien ist zu erstellen.
3. Dr. Werner prüft die Objekte und Eigentümer der Liste.

TOP 5 Öffentlichkeitsarbeit

Festlegung:

1. Domain www.freifunkkommune-gera.de ist als Projektdomain zu beschaffen. Die Beauftragung erfolgt durch Stadt Gera.
2. Falt- und Flugblätter sowie Aufkleber gemäß Vorlage werden von Stadt beauftragt. Herr Rak fordert hierzu Angebote von Druckereien an, die Angebote werden direkt zur Stadt Gera gesandt. Vergabe startet sobald Angebote vorliegen.

TOP 6 Sonstige Aktivitäten

6.1 Freifunk im Rathausaal

Realisierung soll durchgeführt werden. Begehung ist erfolgt.

6.2 KuK

Herr Rak ist derzeit im Gespräch mit der Kultur GmbH bzgl. der Bereitstellung Freifunk im KuK

AG Technik ermittelt Anforderungen

6.3 Hofwiesenpark

Herr Rak schlägt vor, zum Hofwiesenparkfest Freifunk im Bereich des Parks anzubieten.

Festlegung:

Herr Rak betreibt die Entwicklung eines Konzepts zum Ausbau des Hofwiesenpark als Andockstation, gemäß Projektkonzept.

6.4 Bibliothek

Eine Anbindung der Bibliothek wird derzeit geprüft